

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	(仮称)尾駈レイクサイドパーク整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		六ヶ所村 六ヶ所村長 戸田 衛		
交付金事業実施場所	六ヶ所村大字尾駈地内			
交付金事業の概要	本事業は、村の中心部に位置する尾駈沼を新たな観光拠点とするとともに、村民の憩いの場を創出することを目的に、主要園路(幅員5m、延長約770m)や多目的広場(面積約0.4ha)の整備を行う事業であります。今年度は、道路路盤や船着き場の整備を実施しました。			
総事業費(円)	218,484,000	交付金充当額(円)		197,000,000
		うち文部科学省分		
		うち経済産業省分		197,000,000
交付金事業の成果目標	尾駈沼地区に居住する約3,000人の村民に対し憩いの場及び運動する機会の提供を行うとともに、地域に根ざした観光業の振興を図ります。			
交付金事業の成果指標	本事業は平成26年度から5ヶ年にわたる継続事業であり、今年度はその3年目にあたります。			
交付金事業の成果及び評価	平成28年度は道路路盤や船着き場の整備を行い、今年度の全体工事に対する事業進捗率は約39%を達成することができました。			
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額(円)
	(仮称)尾駈レイクサイドパーク整備工事(1工区)	指名競争入札	附田建設(株)	131,220,000
	(仮称)尾駈レイクサイドパーク整備工事(2工区)	指名競争入札	大泉建設(株)	87,264,000
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無				
特に予定なし				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			平成30年度	

(備考)

- (1) 事業ごとに作成すること。
- (2) 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
- (3) 交付金事業の成果目標の欄は、電源用施設周辺地域整備法第1条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。
- (4) 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
- (5) 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
- (6) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。
- (7) 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。