

## II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	馬門川観光公園改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		六ヶ所村 六ヶ所村長 戸田 衛		
交付金事業実施場所	六ヶ所村大字泊地内			
交付金事業の概要	馬門川観光公園は平成8年度から平成10年度に電源立地促進対策交付金事業により整備した施設であり、村民の憩いの場としての機能を発揮してきたところでありますが、経年劣化により、照明機器、遊具園内法面等公園施設に劣化が顕著となってきたことから、利用者の安全を確保するため、改修工事を実施したものです。			
総事業費(円)	39,694,320	交付金充当額(円)		33,000,000
		うち文部科学省分		
		うち経済産業省分		33,000,000
交付金事業の成果目標	本事業は2か年事業の最終年度であり、照明機器、健康器具を導入した遊具更新及び園内法面の改修をすることにより、幅広い年代の方が利用できる施設にします。			
交付金事業の成果指標	遊具新設7基のうち健康器具を2基設置します。さらに、全体事業のうちの86%を達成し、昨年度達成率の14%と合わせ100%の事業進捗率を目指します。			
交付金事業の成果及び評価	遊具新設7基のうち健康器具を2基設置しました。また既設遊具撤去1基、照明機器及び園内法面の改修等を実施し、昨年度と合わせて事業進捗率100%を達成することができ、利用者の利便性の向上、安全性の確保に寄与することができました。			
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額(円)
	馬門川観光公園改修工事	指名競争入札	有限会社晴和工業	37,858,320
	馬門川観光公園改修工事施工監理業務委託	指名競争入札	株式会社出雲	1,836,000
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無				
特に予定なし				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			特に予定なし	

(備考)

- (1) 事業ごとに作成すること。
- (2) 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
- (3) 交付金事業の成果目標の欄は、電源用施設周辺地域整備法第1条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。
- (4) 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
- (5) 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
- (6) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。
- (7) 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。