

様式第7号(第9条関係)

六ヶ所村合併処理浄化槽設置整備事業 設置工事チェックリスト

検査項目	チェックのポイント	欄
1 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞が無い	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはない	
3 誤接続の有無	生活排水が全て接続されている	
	雨水や工場排水等が流入していない	
4 柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵が設置されている	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損の恐れはない	
6 かき上げの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができる	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていない	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていない	
	コンクリートスラブが打たれている	
8 漏水の有無	漏水が生じていない	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれている	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はない	
	しっかり固定されている	
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥井の状況	各装置に変形や破損はない	
	しっかり固定されている	
	空気の出方や水流に片寄りはない	
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はない	
	しっかり固定されている	
	薬剤筒は傾いていない	
13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況	ポンプ柵に変形や破損はない	
	ポンプ柵に漏水の恐れはない	
	ポンプが2台以上設置されている	
	設計通りの能力のポンプが設置されている	
	ポンプの固定が十分に行われている	
	ポンプの取り外しが可能	
14 ブロワーの設置、稼動状況	防塵対策がなされている	
	固定が十分に行われている	
	アースはなされている	
	漏電の恐れはない	
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p style="text-align: center;">〇〇年 〇月 〇日</p> <p style="text-align: right; color: red;">チェックした方の名前を記入 ↓</p> <p style="text-align: right;">浄化槽設置工事者氏名 〇〇 〇〇〇 ④ (知事許可番号 第×××号 )</p>		