

## 工事請負変更契約調書 ( 第 1 回 )

契約変更年月日	平成23年10月28日
契約者名	有限会社瀬川建設
契約者の住所	六ヶ所村大字泊字川原75番地129
工事の名称	南部処理区舗装復旧工事
工事場所	六ヶ所村大字倉内 地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	舗装復旧延長 L=1,365m A=5,720m <sup>2</sup>
工期	平成23年8月2日 ~ 平成23年10月31日
変更後工期	平成23年8月2日 ~ 平成23年12月15日
契約金額	¥22,407,000- (税込み)
変更金額	
変更後の契約金額	¥22,407,000- (税込み)
変更理由	同時期に施工している工事との兼合いにより、調整が必要となったため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 ( 第 1 回 )

契約変更年月日	平成23年11月10日
契約者名	有限会社木村技建
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字前谷地19番地110
工事の名称	倉内地区側溝整備工事（1工区）
工事場所	六ヶ所村大字倉内地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	側溝整備工事 L=299.2m
工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月25日
変更後工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月25日
契約金額	¥18,060,000-（税込み）
変更金額	減額 ¥427,350-（税込み）
変更後の契約金額	¥17,632,650-（税込み）
変更理由	当初設計のAs舗装工数量に違算が確認されたため
備考	

## 工事請負変更契約調書 (第1回)

契約変更年月日	平成23年12月12日
契約者名	株式会社浅工務店
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎433番地
工事の名称	千歳平1号・2号幹線改修工事(1工区)
工事場所	六ヶ所村大字倉内字笹崎地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	改修工 車道 L = 280.0m 歩道 L = 560.0m 側溝 L = 560.0m
工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月27日
変更後工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月12日
契約金額	¥34,818,000- (税込み)
変更金額	¥116,550- (税込み)
変更後の契約金額	¥34,934,550- (税込み)
変更理由	歩道部の置換えについて、掘削したところ設計図書との差異が発覚したため。
備考	

## 工事請負変更契約調書 ( 第 1 回 )

契約変更年月日	平成23年12月2日
契約者名	六ヶ所工業有限会社
契約者の住所	六ヶ所村大字出戸字岡畑6番地5
工事の名称	千歳平1号・2号幹線改修工事（2工区）
工事場所	六ヶ所村大字倉内字笹崎地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	改修工 車道 L = 320.0m 歩道 L = 640.0m 側溝 L = 640.0m
工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月27日
変更後工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月12日
契約金額	¥35,070,000-（税込み）
変更金額	¥2,011,800-（税込み）
変更後の契約金額	¥37,081,800-（税込み）
変更理由	歩道部の置換えについて、掘削したところ設計図書との差異が発覚したため。また、歩道舗装工について違算が確認されたことから、数量の変更を行う。
備考	

## 工事請負変更契約調書 （ 第 1 回 ）

契約変更年月日	平成23年12月12日
契約者名	大羽建設株式会社
契約者の住所	六ヶ所村大字倉内字笹崎398番地3
工事の名称	千歳平1号・2号幹線改修工事（3工区）
工事場所	六ヶ所村大字倉内字笹崎地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	改修工 車道 L = 344.0m 歩道 L = 688.0m 側溝 L = 688.0m
工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月27日
変更後工期	平成23年6月21日 ~ 平成23年12月12日
契約金額	¥33,600,000-（税込み）
変更金額	¥309,750-（税込み）
変更後の契約金額	¥33,909,750-（税込み）
変更理由	設計図書に違算が確認されたため
備考	

## 工事請負変更契約調書 ( 第 1 回 )

契約変更年月日	平成23年12月12日
契約者名	六ヶ所エンジニアリング株式会社
契約者の住所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22番地258
工事の名称	尾駁レイクの北地区配水管布設工事
工事場所	六ヶ所村大字尾駁字野附地内
工事の種別	水道施設工事
工事の概要	配水管布設工 L = 887.3m 消火栓4基
工期	平成23年7月14日 ~ 平成23年12月26日
変更後工期	平成23年7月14日 ~ 平成23年12月15日
契約金額	¥17,955,000- (税込み)
変更金額	減額 ¥193,200- (税込み)
変更後の契約金額	¥17,761,800- (税込み)
変更理由	既設管との接続方法を変更したことによる減額
備考	

## 工事請負変更契約調書 (第1回)

契約変更年月日	平成23年12月16日
契約者名	六ヶ所工業有限会社
契約者の住所	六ヶ所村大字出戸字岡畑6番地5
工事の名称	旧尾駁小学校校舎解体工事
工事場所	六ヶ所村大字尾駁字野附地内
工事の種別	土木一式工事
工事の概要	校舎解体工事1682.11㎡
工期	平成23年9月29日 ~ 平成23年12月20日
変更後工期	平成23年9月29日 ~ 平成23年12月20日
契約金額	¥40,306,350- (税込み)
変更金額	¥869,400- (税込み)
変更後の契約金額	¥41,175,750- (税込み)
変更理由	工事内容の条件変更に伴い、解体工法を変更したため。
備考	